



クリーンセンターだより



発行：日野市クリーンセンター ☎ 042-581-0444 FAX 042-586-6606

第4回クリーンセンター 連絡協議会を開催しました

開催日 令和元年6月22日（土）午後4時から

会場 日野市東部会館 2階 会議室1・2

出席自治会 新石自治会、新井自治会、落川上自治会、百草園団地自治会

※今回から、百草園団地自治会も連絡協議会に参加していただくことになりました。

当日の内容

（1）日野市からの情報提供・意見交換

①プラスチック類資源化施設の工事進捗状況について説明を行いました。

（2）浅川清流環境組合からの情報提供・意見交換

①新可燃ごみ処理施設の工事進捗状況について説明を行いました。

②環境定点測定について5月末及び6月上旬に実施したことを報告し、測定結果については、浅川清流環境組合 HP に掲載することについて説明を行いました。

③公害防止情報表示盤の設置について説明を行いました。

（3）その他

①次期施設建設に向けた協議の進捗状況について質問があり、国分寺市・小金井市より、3市で締結した覚書に基づき対応していくとの発言がありました。

当日の資料は市ホームページで掲載しています。


会議の要点録は、作成次第市ホームページで公表します。

工事等の進捗状況

プラスチック類資源化施設建設工事について

現在工事は約50%程度の進捗となっております。主に大型のプラント用機械を設置しつつ、鉄骨工事を行っております。3階部分まで工事が進行しており、もう少しで建物全体のスケール感が確認できると思います。枠組みが完了したら、内装工事や小型機械の設置など建物内部の工事や外壁及び外構工事など外観にかかわる工事が主となります。

工事完了までの間ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程を宜しくお願い致します。



現焼却施設から（6月26日撮影）

新可燃ごみ処理施設建設工事について

現在、建物の鉄骨工事、外壁工事及びプラントの組立工事が進んでいます。

今後の工事予定ですが、計量棟やランプウェイ周辺の工事、屋上の防水工事、タワークレーンの解体工事があり、その後、外壁や煙突の塗装、洗車棟工事、外構工事などが予定されております。


次第に内装工事など、建物内部の工事が中心となります。

また、現場搬入車両による交通集中の緩和を図るため、プラント資材の現場搬入作業は午前7時より開始しております。大きな音の出る作業は午前8時以降に行い、建物外部の工事の残業は原則、午後9時までとするなど、工事の騒音低減等周辺地域への配慮をして進めておりますので、地元の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

問 浅川清流環境組合 TEL 042-589-0555



多摩川上空から（6月26日撮影）



浅川上空から（6月26日撮影）

両工事ともに、環境・安全に配慮し工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。