

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月08日

|            |   |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 日野市における今後の公共下水道事業の計画的な整備（第2期）（重点計画）   |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 計画の期間      | 平成28年度～令和02年度（5年間）  |     |   |     |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○ |                          |   |   |
| 交付対象       | 日野市   |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 計画の目標      | 今後の日野市の公共下水道整備計画を確立して、計画的に公共下水道の未普及解消を実施し、社会資本の一要素である下水道施設（汚水）の拡充を図り、安心安全なまちづくりを構築する。 |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）   | 254 | A | 254 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）  |                  |                 |                 |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式   | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 |
|    |   | 当初現況値<br>(H28当初) | 中間目標値<br>(H30末) | 最終目標値<br>(H32末) |
| 1  | 汚水処理整備率を93.39%（H28）から94.01%（H32末）に増加。<br>汚水処理整備率（%）<br>（整備済区域の面積（ha）） / （普及促進を実施すべき区域の面積（ha）） | 93%              | 94%             | 94%             |
|    |   |                  |                 |                 |
|    |   |                  |                 |                 |
|    |   |                  |                 |                 |
|    |   |                  |                 |                 |
|    |   |                  |                 |                 |

|   |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|---|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等   | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| 計画の成果目標1における当初現況値は93.39%、中間目標値は93.77%、最終目標値は94.01%。 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1    | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  | H28        | H29 | H30 | H31 | R02 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道  | 一般   | 日野市  | 直接   | 日野市 | 管渠(汚水) | 新設  | 浅川処理区(汚水管1)(未普及)   | 汚水管 200~350 L=755m | 日野市              |            |     |     |     |     | 254            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    | 小計               |            |     |     |     |     | 254            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    | 合計               |            |     |     |     |     | 254            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

事後評価

|   |   |
|---|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期  |   |
| 事後評価の実施体制   | 事後評価の実施時期   |
| 日野市社会資本総合整備計画事後評価委員会設置基準に基づき、日野市環境共生部長を委員長に委員会を設置し、事後評価を実施した。 | 令和3年10月8日   |
|   | 公表の方法   |
|   | 市ホームページにて公表   |
| 事業効果の発現状況   |   |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況                                  | 污水管749mの整備により、下水道による汚水処理整備率が93.39%（H28）から94.43%（R2）に増加して、污水公共用水域の水質向上に寄与した。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）                          | —   |
| 特記事項（今後の方針等）  |   |
| 次期社会資本総合整備計画にて、引き続き未普及解消を図るため、主に土地区画整理事業地内の污水管整備を実施していく。      |   |

| 目標値の達成状況 |            |  |
|----------|------------|--|
| 番号       | 指標（略称）     |  |
|          | 目標値 / 実績値  | 目標値と実績値に差が出た要因                           |
| 1        | 汚水処理整備率（%） |  |
|          | 最終<br>目標値  | 94%                                      |
|          | 最終<br>実績値  | 94%                                      |
|          |            | 当事業以外で土地区画整理事業に伴う污水管整備により、目標値を上回る結果となった。 |
|          |            |  |
|          |            |  |
|          |            |  |
|          |            |  |
|          |            |  |
|          |            |  |