


多摩平の森地区 A 3 街区における進捗状況について

2016.12.26 企画経営課

1. 多摩平の森 A 3 街区位置図




2. 各施設の主な概要と進捗状況について

- ①複合施設 (平成 28 年 8 月着工～平成 29 年夏頃開業)
  - ・一次医療施設、プール付健康増進施設、地域交流拠点  
通所介護事業所、生活利便施設
- ②医療施設 (平成 28 年 3 月着工～平成 29 年春頃開業)
  - ・回復期リハビリテーション 48 床、認知症患者療養病床 78 床 合計 126 床の病院
  - ・認知症患者医療センター、訪問看護事業所
- ③介護施設 (特養：平成 28 年冬頃着工～平成 30 年春頃開設予定)  
(サ高住：平成 32 年度を目途に開設予定)
  - ・特別養護老人ホーム (120 名)、通所介護事業所 (30 名)、訪問介護事業所
  - ・サービス付高齢者向け住宅 (40 室)
- ④日野市医師会館 (平成 28 年 11 月着工～平成 29 年秋頃開業予定)
  - ・医師会事務局、休日準夜診療所、訪問看護ステーション、研修室
  - ・緊急医療救護所は、市が平成 29 年度中に設置
- ⑤社会教育センター  
(林野庁の助成金を得られず資金計画の目途が立たないため、移転時期未定。)
  - ・木造 3 階建 (一部 4 階)、研修室、多目的室、調理コーナー
- ⑥保育園 (平成 28 年 8 月着工～平成 29 年 4 月開設)
  - ・定員 130 名、敷地面積 1,800 m<sup>2</sup>

○多摩平の森地区のまちづくりの経緯

- 昭和33年 多摩平団地完成 (2792戸)  
 平成8年 3者勉強会(居住者,市,URによる意見交換の場)  
 第1回開催(現在も継続中)  
 平成9年 多摩平団地建替事業着手  
 平成19年 賃貸住宅の建替、戻り入居完了  
 平成20年 「多摩平団地建替事業の整備敷地における総合的なまちづくりに関する基本協定書」の締結  
 平成21年 まちづくり条例に基づく「まちづくり重点地区」の指定  
 平成22年 多摩平の森地区重点地区まちづくり計画策定…①  
 平成24年 4月 公共公益施設等整備構想を市長に提出…②  
 同構想をふまえた土地利用を図るよう、市からURに協力要請  
 平成27年 事業者決定

①多摩平の森重点地区まちづくり計画における位置づけ



## ②公共公益施設等整備構想で示されたイメージ

### Aブロック公共施設の整備イメージ

医療・福祉系の施設を中心に、市立病院と連携し「多世代が賑わい、安心して住み続けられるまちづくり」を推進するため、地域に必要なサービス機能を整備敷地A街区の北側ゾーンに集積。  
 医療・福祉施設の誘導と合わせ、賑わいや活性化、多世代の交流を誘導する商業文化機能や、学習・人材の育成と地域活動を促進する生涯学習・地域交流機能が複合的に連携する施設整備を誘導する。



※ この図は誘導する機能と連携のイメージを表したものであり、施設整備計画ではありません。