

中間・完了検査時に提出する書類（日野市の場合）

（地上3階以上かつ延べ面積が500㎡以下の場合）

令和5年4月1日

提出書類	提出部数	備考	確認欄
鉄筋コンクリート造			
1 建築工事施工結果報告書（H.P.様式 鉄筋コンクリート造500以下）	正・副		
1 コンクリート圧縮強度試験成績書（原本） 及びテストピース採取写真	副		
2 鉄筋継手試験成績書・検査成績書（原本） 及びテストピース採取写真・採取箇所図	副		
3 コンクリートの塩化物量測定記録（原本）	副		
4 コンクリート打設図及び納入伝票（原本）	副		
5 ミルシート（原本又は裏書き）	副		
木造			
2 建築工事施工結果報告書（H.P.様式 木造500以下）	正・副		
1 コンクリート圧縮強度試験成績書（原本） 及びテストピース採取写真	副		
2 鉄筋継手試験成績書・検査成績書（原本） 及びテストピース採取写真・採取箇所図	副		
3 コンクリートの塩化物量測定記録（原本）	副		
4 コンクリート打設図及び納入伝票（原本）	副		
5 鉄筋ミルシート（原本又は裏書き）	副		
6 木材の規格等を証明する資料	副		
7 金物・釘等の規格・耐力・施工状況を証明する資料	副		
鉄骨造			
3 建築工事施工結果報告書（H.P.様式 鉄骨造500以下）	正・副		
1 コンクリート圧縮強度試験成績書（原本） 及びテストピース採取写真	副		
2 鉄筋継手試験成績書・検査成績書（原本） 及びテストピース採取写真・採取箇所図	副		
3 コンクリートの塩化物量測定記録（原本）	副		
4 コンクリート打設図及び納入伝票（原本）	副		
5 鉄筋ミルシート（原本又は裏書き）	副		
6 鋼材ミルシート一覧表 又は鉄骨工事使用鋼材等報告書（鋼材及びH.T.B）	副	報告書の場合は「建築構造用鋼材の 品質証明ガイドライン」による	
7 工場・工事現場溶接部受入れ検査報告書	副		
8 溶接部受入れ検査機関との契約書（原本） 又は支払明細書（原本）	副		
9 H.T.Bミルシート（原本）	副		
# H.T.Bミルシート現場軸力導入試験（原本）・状況写真	副		
# H.T.Bの締め付け状況写真	副		
# その他認定工法施工状況報告	副		
下記工事を含む場合の報告等			
4 1 くい又は地盤補強等工事施工結果報告書	正	くい又は地盤補強等工事がある場合	
2 地盤調査結果報告書	正		
3 柱脚施工状況報告	副		
4 合成床の施工状況報告	副		
5 構造スリット施工状況報告	副		
6 E X P . J の施工状況報告	副		
7 認定工法施工状況報告	副		
8 特殊工法施工状況報告	副		
9 配筋検査記録・写真	副		
# その他報告を求めたもの	副		

※ 中間検査時に未施工の場合及び未施工部分は完了検査時に報告すること。

ただし4-1、2については施工後又は調査後速やかに報告すること。

※ 当初の確認申請時に、未確定で提出できなかった認定書等については別途提出すること。