

中間・完了検査時に提出する書類（日野市の場合）
 （地上3階以上かつ延べ面積が500㎡を超える場合）

令和5年4月1日

提出書類		提出部数	備考	確認欄
各構造共通				
1	建築工事施工結果報告書（H.P.様式 鉄筋コンクリート造500㎡超）	正・副		
1	コンクリート圧縮強度試験成績書（原本） 及びテストピース採取写真	副		
2	鉄筋継手試験成績書・検査成績書（原本） 及びテストピース採取写真・採取箇所図	副		
3	コンクリートの塩化物量測定記録（原本）	副		
4	コンクリート打設図及び納入伝票（原本）	副		
5	鉄筋ミルシート一覧表	正・副	指定様式による	
6	ミルシート（原本又は裏書き）			
7	試験・検査の代行業者との契約書（原本） 又は支払明細書（原本）	副		
添付書類				
1	工事監理組織図	正・副	代表となる工事監理者と意匠、構造、設備の各担当者の 所属、氏名を記載したもの（自由書式）	
2	品質管理計画書	正・副		
鉄骨工事がある場合				
2	鉄骨工事施工結果報告書（H.P.様式 鉄骨造500㎡超）	正・副		
1	鋼材ミルシート一覧表又は鉄骨工事使用鋼材等報告書 （鋼材及びH.T.B）	正・副	指定様式又は「建築構造用鋼材の品質証 明ガイドライン」による	
2	鉄筋ミルシート（原本又は裏書き）	副	ミルシートによる場合	
3	工場・工事現場溶接部受入れ検査報告書	副		
4	溶接部受入れ検査機関との契約書（原本） 又は支払明細書（原本）	副		
5	H.T.Bミルシート一覧表	正・副	指定様式による ミルシートによる場合	
6	H.T.Bミルシート（原本）	副	ミルシートによる場合	
7	H.T.Bミルシート現場軸力導入試験（原本）・状況写真	副	指定様式による	
8	H.T.Bの締め付け状況写真	副		
9	その他認定工法施工状況報告	副		
下記工事を含む場合の報告等				
3	1 くい又は地盤補強等工事施工結果報告書	正	くい又は地盤補強等工事がある場合	
	2 地盤調査結果報告書	正		
	3 柱脚施工状況報告	副		
	4 合成床の施工状況報告	副		
	5 構造スリット施工状況報告	副		
	6 E X P . J の施工状況報告	副		
	7 認定工法施工状況報告	副		
	8 特殊工法施工状況報告	副		
	9 配筋検査記録・写真	副		
	# その他報告を求めたもの	副		

※ 中間検査時に未施工の場合及び未施工部分は完了検査時に報告すること。

ただし3-1、2については施工後又は調査後速やかに報告すること。

※ 棟別に作成する場合で、同時に提出するものは重複する部分及び印については、省略することができる。

※ 当初の確認申請時に、未確定で提出できなかった認定書等については別途提出すること。