

番号	学校	建設 年度	IS値 改修前	IS値 改修後
1	日野一小	S57	新耐震基準	
2	日野二小	S45	0.15	0.77
3	日野三小	S45	0.05	0.83
4	日野四小	S44	0.21	0.86
5	日野五小	S42	0.03	0.85
6	日野六小	S44	0.16	0.92
7	潤徳小	S43	0.58	0.78
8	平山小	H19	新耐震基準	
9	日野八小	S46	0.1	0.85
10	滝合小	S46	0.18	0.76
11	日野七小	S48	0.08	0.76
12	南平小	S49	0.37	0.76
13	旭が丘小	S52	0.02	0.77
14	東光寺小	S54	0.11	0.76
15	仲田小	S59	新耐震基準	
16	夢が丘小	S52	0.57	0.76
17	七生緑小	S55	0.14	0.78

番号	学校	建設 年度	IS値 改修前	IS値 改修後
1	日野一中	S40	0.51	1.01
2	日野二中	S39	0.25	2.25
3	七生中	S40	0.42	0.76
4	日野三中	S47	0.09	1.02
5	日野四中	S47	0.1	0.94
6	三沢中	S52	0	0.82
7	大坂上中	S55	0.28	0.91
8	平山中	S56	新耐震基準	

- ※ IS値：構造耐震指標のことで、その建物が地震にどのくらい耐えられるかを表す指標。
国土交通省の基準では、IS値0.6以上で耐震性能を満たすとされますが、日野市では0.7未満の場合、耐震改修工事を実施しています。改修後のIS値は、0.75以上となるよう実施しています。
- ※ 「－」が記入してある箇所については、耐震基準を満たしています。
- ※ 表記の数値については、200㎡以上の棟です。
- ※ 小中学校の体育館の耐震化については、平成22年度に完了しました。
- ※ 平成29年3月現在の日野市小中学校耐震化率
校舎の耐震化率100.0%
体育館の耐震化率100.0%
全体の耐震化率100.0%