

契約変更に係る公表事項

件名	梅が丘特殊地下壕対策(24-1)工事	
概要	①注入管削孔工 52.9m減 ②注入管挿入工 11.8m減 ③注入管内再削孔工 8孔減 ④充填材注入工(空洞部) 6m3増 ⑤充填材注入工(崩積土堆積部) 6m3減 ⑥交通誘導員 41人減 ⑦充填確認試験費(ボーリング調査費) 3箇所増 ⑧家屋調査費 1棟増	
履行終了日	変更前	平成25年3月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	43,785,000円
	変更後	44,664,900円
	増減	879,900円
変更理由	①事前調査時に想定していた地下壕断面と削孔時に確認した地下壕断面に相違があったことから、注入管削孔工と注入管挿入工を増量変更する。 ②崩積土堆積部の充填注入に際し、少量の削孔数で充填注入完了が確認されたため注入管内再削孔工を減量変更する。 ③削孔時における地下壕断面確認の結果、空洞部については想定していた断面より大きかったため充填材注入工(空洞部)を増量変更する一方、崩積土堆積部については想定していた断面より小さかったため充填材注入工(崩積土堆積部)を減量変更する。 ④工事施工日数の減に伴い、交通整理員を減量変更する。 ⑤地下壕断面における充填材の充填確認及び周辺住宅地への環境影響調査のためボーリング調査工を新規に追加増量変更する。 ⑥周辺権利者と協議・調整の結果、民有地家屋への影響を調査・把握するため、家屋調査費を新規に追加増量変更する。	