

豊田小学校校舎改築及び大規模改造工事概要

令和7年4月時点

< 1. 改築工事概要 >

発注工事名称 及び 契約工期	1. 日野市立豊田小学校東校舎解体工事	3. 日野市立豊田小学校東校舎改築建築工事
	工期：令和2年5月～11月末	4. 日野市立豊田小学校東校舎改築電気設備工事
	2. 日野市立豊田小学校グラウンド整備（拡張）工事	5. 日野市立豊田小学校東校舎改築給排水衛生設備工事
	工期：令和2年6月～11月末	6. 日野市立豊田小学校東校舎改築換気空調設備工事
		7. 日野市立豊田小学校東校舎太陽光発電設備工事
		工期：令和2年9月～令和4年1月末（令和2・3年度事業）

建築概要		解体校舎（⑪棟）		改築校舎	
構造規模	鉄骨造			鉄筋コンクリート造	
階数	平屋建て			地上3階建て（搭屋部分 地上4階建て）	
高さ	約5m			13.60m（塔屋15.30m）	
建築面積	約319㎡			1141.55㎡	
延床面積	約319㎡			3090.95㎡	
収容室・面積	1F	【特別支援棟】ブレイルーム（61㎡） 相談室（30㎡）、学習室（30㎡） 検査室（30㎡）、職員室（30㎡）		給食室+配膳室（435㎡）、第2保健室（75㎡） 地域交流室（68㎡）、倉庫（計40㎡） トイレ（内部用・外部用）、誰でもトイレ	階別床面積 1F 1118.12㎡
	2F	—		児童クラブ（育成室×3：計407.24㎡）、配膳室 普通教室×3、多目的・少人数教室（各70㎡）	2F 1028.54㎡
	3F	—		普通教室×3、多目的・少人数教室（各70㎡） 第2音楽室（105㎡）、準備室（40㎡） 第2理科室（105㎡）、準備室（30㎡） 配膳室	3F 900.84㎡
	4F	—		配膳室	4F 43.45㎡
	EV	—		13人乗り（給食配膳と兼用）	
設備	太陽光発電	—		電池容量 10KW ※屋上にソーラーパネル、昇降口に発電量を示すモニターを設置	
	雨水利用	—		東校舎のトイレ排水として再利用	
	照明器具	蛍光灯		全室LED照明	

< 2. 大規模改造工事概要 >

名称	大規模改造工事 第Ⅰ期 R4年度	
場所	体育館（屋内運動場）	
概要	器具倉庫・トイレ増築（約40㎡）、屋根断熱改修、空調設置、非構造部材転倒防止対策 外壁改修、7リナ・舞台照明LED化、音響設備更新、床70リナ貼替え、マンホールトイレの設置	

名称	大規模改造工事 第Ⅱ期 R6年度からR8年度	
場所	中央校舎棟	※工事範囲は仮校舎を利用
概要	屋上防水（ハザン含む）、外壁改修、内装・設備・造り付け家具の更新、照明LED化 職員室及び図書室の拡張、教員用の更衣室・シャワー室整備、非常用発電機の設置	

名称	グラウンド整備・プール棟改修工事 R9年度	
場所	グラウンド・プール棟	
概要	グラウンド：舗装改修 プール棟：屋根塗装、外壁改修、設備・家具更新、照明LED化、温水シャワー整備、トイレ改修	

< 3. 工事スケジュール表（予定） >

関連工事	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度				R8年度							
東棟改築工事	敷校舎運用開始																							
大規模改造Ⅰ期 (体育館)	●————●																							
大規模改造Ⅱ期 (校舎中央棟)									●————● 屋棟外壁改修工事								●————● 3・4期工事							
													●————● 3・4期工事				●————● 3・4期工事							
関連事業	R4年度				R5年度				R6年度				R7年度				R8年度				R9年度			
仮設校舎									●————● 撤除工事				●————● 仮設校舎使用				●————● 3期工事				●————● 仮設校舎使用			
グラウンド整備																	●————●							

