

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道 I -17号線舗装補修工事	
概要	現場調査の結果、舗装ひび割れの侵入深さが10cm以上と確認でき、抜本的な機能回復として、補修方法及びそれに伴う必要な工種等を変更するため。	
履行終了日	変更前	平成27年3月26日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	54,000,000円
	変更後	92,652,120円
	増減	38,652,120円
変更理由	<p>①埋戻し工（碎石）7m<sup>3</sup>を21m<sup>3</sup>に増量変更する。          ②道路打換工（急速機械施工）4387m<sup>2</sup>を新規追加する。          ③舗装版切断工（As15cm以下）543.8mを496.6mに減量変更する。          ④舗装切断工（As15cm超30cm以下）412.5mを新規追加する。          ⑤建設廃材運搬（建設汚泥）1.4m<sup>3</sup>を3.7m<sup>3</sup>に増量変更する。          ⑥ダンプトラック運搬（舗装版破碎工用）1090m<sup>3</sup>を新規追加する。          ⑦建設廃材処理費（泥水）1.4m<sup>3</sup>を3.7m<sup>3</sup>に増量変更する。          ⑧建設廃材処理費アスコン塊8m<sup>3</sup>を1100m<sup>3</sup>に増量変更する。          ⑨切削オーバーレイ工4387m<sup>2</sup>を0m<sup>2</sup>に減量変更する。          ⑩ダンプトラック運搬（路面切削工用）438m<sup>3</sup>を0m<sup>3</sup>に減量変更する。          ⑪建設廃材処理費アスコン塊438m<sup>3</sup>を0m<sup>3</sup>に減量変更する。          ⑫街渠前復旧工10m<sup>3</sup>を0m<sup>3</sup>に減量変更する。          ⑬歩道復旧工94m<sup>2</sup>を92m<sup>2</sup>に減量変更する。          ⑭仮復旧工B（細粒As10cm）70m<sup>2</sup>を0m<sup>2</sup>に減量変更する。          ⑮仮復旧工D（細粒As5cm）70m<sup>2</sup>を新規追加する。          ⑯街きよ工（一般部）463.0mを457.0mに減量変更する。          ⑰街きよ工（縁石工除く）6.0mを新規追加する。          ⑱建設機械運搬費1回を0回に減量変更する。          ⑲交通誘導警備員費（交代有）32人を71人に増量変更する。          ⑳交通誘導警備員費（交代無）116人を120人に増量変更する。</p>	