

## 契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第四処理分区(24-1)工事	
概要	工期を延長する	
履行終了日	変更前	平成24年8月10日
	変更後	平成24年9月14日
契約金額 (税込)	変更前	9,292,500円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>工事实施にあたり、近隣住民の理解を得ることに時間を要し、工事着手が大幅に遅れたため。また、試堀の結果、支障物により既設污水管に新設污水管が接続出来ないことが判明し、工法・路線等の変更を行うため。</p>	