

## 契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道 I -8号線舗装補修工事			
概要	工種 ①歩道切下げ (防護柵撤去設置、歩道舗装復旧含む) ②歩道路盤 ③上記に伴う誘導員	既定 0箇所 0㎡ 61人	変更 2箇所 908㎡ 107人	増減 2箇所増 908㎡増 46人増
履行終了日	変更前	平成30年10月4日		
	変更後	平成30年11月7日		
契約金額 (税込)	変更前	26,460,000 円		
	変更後	30,676,320 円		
	増減	4,216,320 円		
変更理由	<p>①本工事起工後に、交通管理者(警視庁交通部交通規制課長)より、本工事区域内にて横断歩道新設に伴う歩道切下げ整備の要請があったことから、当初想定していなかった歩道切下げを実施するため。</p> <p>②歩道舗装について、表層(アスファルト)のみの打換えを想定していたが、施工中に現況歩道の構造を確認したところ、路盤が入っていないことが判明したため。</p> <p>③①及び②の変更に伴い、交通誘導員の増及び契約期間延伸するするため。</p>			