

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校トイレ改修電気設備工事	
概要	<p>工期を以下のとおり変更する。 令和5年11月30日から令和5年12月28日</p>	
履行終了日	変更前	令和5年11月30日
	変更後	令和5年12月28日
契約金額 (税込)	変更前	6,820,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>施工に際して、学校からの要望によりプール棟の工事の時期を10月以降としたことに伴い、契約期間延長の契約変更を行う。また、校舎棟及びプール棟に配線上において壁貫通補修が不要なことが判明したため、その取りやめ等の設計変更を行う。</p>	