

契約変更に係る公表事項

|              |  |             |         |          |
|--------------|--|-------------|---------|----------|
| 件名           | 平成28年度橋梁長寿命化補修工事   |             |         |          |
| 概要           | 項目   | 既定          | 変更      | 増減       |
|              | 交通誘導員  | N=24人       | N=69人   | 45人(増)   |
|              | 防護柵撤去復旧  | L=0m        | L=18.0m | 18.0m(増) |
| 履行終了日        | 変更前  | 平成29年3月24日  |         |          |
|              | 変更後  | 平成29年3月30日  |         |          |
| 契約金額<br>(税込) | 変更前  | ¥46,980,000 |         |          |
|              | 変更後  | ¥48,449,880 |         |          |
|              | 増減   | ¥1,469,880  |         |          |
| 変更理由         | <p>①八小橋の歩車分離の防護柵について、学校及び交通管理者との再協議の結果、学童の安全を最優先とすることに決定したことにより、防護柵を一時撤去及び復旧するため。</p> <p>②当初想定していなかった事由により、交通誘導警備員を大幅増員するため。</p> <p>③3029橋について、本工事により出入りに支障が発生する近隣施設と実施工程協議を進めた結果、近隣施設内の工事時期が変更になったことに伴い本工事の工期を延長するため。</p> |             |         |          |