

契約変更に係る公表事項

件名	都市計画道路3・4・24号線道路整備に伴う安全対策工事その1(幹線市道Ⅱ-28号線舗装補修)	
概要	<p>①As塊廃材量499m<sup>3</sup>を452m<sup>3</sup>に減量変更する。          ②路盤材廃材量249m<sup>3</sup>を335m<sup>3</sup>に増量変更する。          ③施工面積4995m<sup>2</sup>を5170m<sup>2</sup>に増量変更する。          ④区画線設置工(白・実線・幅15cm)951.7mを1014.7mに増量変更する。          ⑤人孔蓋高調整工29箇所を0箇所に減量変更する。          ⑥人孔蓋高調整工(後付工法)3箇所を32箇所に増量変更する。          ⑦視線誘導標設置工71本を98本に増量変更する。          ⑧防護柵設置工を35.0m新規追加する。</p>	
履行終了日	変更前	平成29年2月27日
	変更後	平成29年3月30日
契約金額 (税込)	変更前	¥52,909,072
	変更後	¥66,058,200
	増減	¥13,149,128
変更理由	<p>1. 現場と設計図書において舗装厚及び面積の相違が確認されたため。          2. 東京都との調整により、人孔蓋高調整の工法を変更したため。          3. 当該路線は交通事故が多発しており、交通安全施設を設置・増設するため。          4. 交通安全施設の材料の手配に1ヶ月かかるため。</p>	