

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第五・第六処理分区(28-1)工事	
概要	①管きょ工 路線304-1 L=40m → 28m (L=12m減) ②公ます設置工及び取付管布設工 7箇所 → 6箇所 (1箇所減) ③付帯工 舗装本復旧工 31.8㎡ → 70.0㎡ (38.2㎡増) ④交通誘導警備員 135人 → 208人 (73人増)	
履行終了日	変更前	平成28年11月21日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥39,547,015
	変更後	¥38,946,960
	増減	¥-600,055
変更理由	都の工事施工範囲が減変更となったため。	