

契約変更に係る公表事項

件名	クリーンセンター専用路整備工事	
概要	①防塵目隠しシート設置 212.6m増 ②アスファルト舗装版撤去 498㎡増 ③土砂搬出 290m ³ 増 ④路床改良 1,895㎡増 ⑤防塵舗装 695㎡増 ⑥附帯工 一式	
履行終了日	変更前	平成29年9月22日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	63,679,382 円
	変更後	72,634,320 円
	増減	8,954,938 円
変更理由	①仮囲いについて、当初、既存フェンスの利用を考えていたが、周辺住民等から万全の埃対策をするよう強い意見があったため、対策として防塵目隠しシートを設置する。 ②工事の為に従来の地盤を掘削したところ、当初確認できなかったアスファルト舗装版が見つかったため、これの撤去を行う。 ③②に伴い、施工上影響する範囲の土砂搬出を行う。 ④専用路築造のため、地盤試験を行った結果、路床が軟弱地盤であったことが判明したため、路床の安定処理に必要な路床改良を行う。 ⑤本工事の影響による既存駐車場代替の仮駐車場整備について、当初、碎石舗装としていたが、周辺住民等から万全の埃対策をするよう強い意見があったため、対策として乳剤による防塵舗装を行う。 ⑥①から⑤の変更に伴い、必要となる附帯工を行う。	