

契約変更に係る公表事項

件名	根川橋梁整備工事	
概要	①アスファルト舗装版撤去 103m3増 ②仮橋設置撤去 1式増 ③重建設機械分解組立 2回減 ④附帯工 1式	
履行終了日	変更前	平成29年9月22日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	116,256,660 円
	変更後	118,459,800 円
	増減	2,203,140 円
変更理由	①本工事のヤード（作業場）整地のため従来の地盤を掘削したところ、当初確認できなかったアスファルト舗装版が見つかったため、これの撤去を行う。 ②当初、重機械の搬入路は日野橋から多摩川沿道としていたが、周辺住民等の多摩川沿いの道路を通行してほしくないという強い意見をふまえ、場内での移動が可能となるよう仮橋の設置及び撤去を行う。 ③橋梁基礎の施工機械の搬入については、当初、多摩川沿道を搬入路とする根川右岸左岸での各々2回、計4回の重建設機械の組立解体を計上していたが、上記②の仮橋設置により、工事現場内での移動が可能になったことで根川右岸左岸で各々1回、計2回の重建設組立分解となったため。 ④①から③の変更に伴い必要となる附帯工を行う。	