

## 契約変更に係る公表事項

件名	東部会館利用者駐車場整備工事	
概要	車止めパイプ設置工、パイプ柵設置工などの追加工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成28年3月18日
	変更後	平成28年3月28日
契約金額 (税込)	変更前	5,346,000
	変更後	6,684,120
	増減	1,338,120
変更理由	<p>下記の通り予定外の工事が必要であることが判明したため</p> <p>①東部会館第一駐車場 地中埋設物（照明設備のケーブル）の撤去</p> <p>②新設駐車場</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・撤去する土砂に草木の根が多く含まれており、当初予定していた処分方法を変更するため。</li> <li>・駐輪場が不足し、急きょ新設駐車場内に駐輪場の設置が必要となったこと</li> </ul>	