

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(27-1)工事	
概要	①管きょ更生工 仮設備設置・撤去工 1式 ②公ます設置工及び取付管布設工 取付管付設替・支管取付 22か所→21か所 ③付帯工 舗装本復旧 216.9㎡→457㎡	
履行終了日	変更前	平成28年3月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥36,039,600
	変更後	¥35,143,200
	増減	¥-896,400
変更理由	①管きょ更生工について、更生剤挿入時に必要な資機材の設置・撤去が必要となったため ②取付管布設替工において宅地内を掘削したところ、支障物により施工できないため ③道路管理者の指示により、本復旧範囲が増加したため。	