

契約変更に係る公表事項

件名	七ツ塚公園整備工事及び防火水槽設置工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成27年11月5日
	変更後	平成28年3月11日
契約金額 (税込)	変更前	76,874,400円
	変更後	—
	増減	なし
変更理由	<p>川辺堀之内土地区画整理事業地内に本工事の残土を搬入することで区画整理組合と協議を行ってきたが組合と搬入時期を調整した結果、本工事の着手時期を遅らせて残土搬入することとなったため。 また、着手時期を遅らせたことにより芝の吹付時期が不適期となったため（3月以降）までの契約期間の延伸を行うもの。</p>	