

契約変更に係る公表事項

件名	市道C2号線道路改良工事	
概要	<p><契約期間> 変更前 平成27年12月25日から平成28年3月29日まで 変更後 平成27年12月25日から平成28年6月30日まで</p> <p><内容> 車道舗装、歩道舗装、円形側溝、横断防止柵、転落防止柵の追加</p>	
履行終了日	変更前	平成28年3月29日
	変更後	平成28年6月30日
契約金額 (税込)	変更前	78,840,000
	変更後	93,436,200
	増減	14,596,200
変更理由	<p>本工事において、河川管理者、沿道施設、浅川清流環境組合との協議により設計変更が必要になり、契約金額、工期を変更する。</p> <p>ごみ処理施設周辺環境整備の一環として本路線の道路改良工事を行っているが、沿道の安倉並木を有効活用して周辺住民の憩いの場、散策しやすい道路を造るため将来搬入路のみでなくクリーンセンター敷地沿いの道路整備を増量変更する。合わせて工期内の降雪による現場及び市内の除雪作業対応に伴い、休工せざるを得ない日が発生し、工期までにしゅん工することは不可能となったため、また沿道下の下水道敷地内の工事による大型車両が本道路を搬出入ルートとして通行することがわかり、通行中により一樹中断や施工順序の変更等により工期を延長する。</p>	