

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第四処理分区(26-1)工事	
概要	工期延伸	
履行終了日	変更前	平成26年10月10日
	変更後	平成26年10月31日
契約金額 (税込)	変更前	9,342,000円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	<p>管きょ工・取付管工において、想定外の近接給水管・コンクリート殻があり、近接給水管を残したままの掘削作業やコンクリート殻の撤去作業が必要となり、作業効率が低下し当初予定より工期の日数を要することとなったため。</p>	