

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校東校舎屋上防水及び外壁改修工事	
概要	<p>施工範囲の変更  屋上防水改修面積： (変更前)773㎡ (変更後)1,086㎡  外壁改修面積： (変更前)1,376㎡ (変更後)1,843㎡</p> <p>工事仕様の変更  開口部養生： (変更前)合板t5.5 (変更後)プラベニt2.5  墨出し原寸型板(屋上防水改修)： (変更前)575㎡ (変更後)0㎡  墨出し原寸型板(外壁改修)： (変更前)1,376㎡ (変更後)0㎡  伸縮目地：  (変更前)合成樹脂発泡体+アスファルト目地  (変更後)合成樹脂発泡体+変成シリコン系シーリング処理</p>	
履行終了日	変更前	平成26年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	26,676,000円
	変更後	33,048,000円
	増減	6,372,000円
変更理由	<p>当初は校舎東棟の改修であったが、棟続きの給食棟においても屋上 防水及び外壁等の劣化が確認され、給食棟も併せて施工することとなったため。  また、工事仕様については、学校等の関係部署・関係機関との協議 調整の結果、一部内容に変更が生じたため。</p>	