

契約変更に係る公表事項

件名	日野市平山六丁目擁壁(26-1)工事	
概要	<p>工期 既定工期 平成26年10月31日～平成27年3月19日 変更工期 平成26年10月31日～平成27年6月30日</p>	
履行終了日	変更前	平成27年3月19日
	変更後	平成27年6月30日
契約金額 (税込)	変更前	14,472,000円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	<p>1. 道路用地確保のための補償に時間を要したため。 2. 近接する解体工事の施工業者との調整に時間を要し、また、調整の結果、安全性及び 施工性の確保のため解体工事施工後に本工事を施工することとなったため。</p>	