

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(25-1)工事	
概要	履行期間を平成25年10月17日から平成26年3月25日までと11日間延伸する	
履行終了日	変更前	平成26年3月7日
	変更後	平成26年3月25日
契約金額 (税込)	変更前	30,135,000円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	管きよ内面被覆工(反転・形成)による施工が困難であることが判明し、工法変更の検討及び施工に期間を要するため。	