

契約変更に係る公表事項

件名	梅が丘特殊地下壕対策(25-1)工事	
概要	<p>(1) 充填工 対策区間延長 L=17.5m → L 27.5m 空洞部 ・ 注入管削孔工 N=14孔 (L=395.6m) → N=23孔 (L=664.0m) ・ 空洞充填材注入工 V=140.3m³ → V=154.9. m³</p> <p>崩積土堆積部 ・ 注入管削孔工 N=14孔 (L=395.6m) → N=21孔 (L=569.1m) ・ 空洞充填材注入工 V=162.0m³ → V=74.2m³</p> <p>(2) 調査工 ・ 試掘工 7箇所 → 10箇所</p> <p>(3) 舗装工 ・ 舗装仮復旧工 14m² → 24m² ・ 舗装本復旧工 54.8m² → 45.5m²</p> <p>(4) 建物副産物対策 (アスファルト塊) ・ 排出量 4.0m³ (地山換算数量) → 3.0m³</p> <p>(5) 工事中の安全対策 工事期間中に配置する交通整理委員は、次のとおりとする。 ・ 作業時間中連続的に勤務する人員 昼間作業 227人 → 229人</p>	
履行終了日	変更前	平成26年7月8日
	変更後	平成26年9月2日
契約金額 (税込)	変更前	43,050,000円
	変更後	44,998,200円
	増減	1,948,200円
変更理由	<p>本工事の当初範囲 (C坑) について、過年度に実施した対策工事により、既に一部充填材が注入されていることが判明し、施工内容を減量したため。</p> <p>同時にC坑より土被りが浅く、地下壕が崩落した場合に宅地や家屋に影響が生じる危険度が高い別の範囲 (B坑) 及びC坑を一部延長して施工するために、施工内容を増量したため。</p>	