

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第五・六処理分区(25-1)工事	
概要	工期を延長する	
履行終了日	変更前	平成25年10月7日
	変更後	平成25年10月29日
契約金額 (税込)	変更前	14,700,000円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	撤去する既設取付管(4箇所)の埋設位置がしゅん工図面と相違しており、再掘削が必要になり、当初工期内での施工が難しくなったため。	