

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道 I-20号線道路改良工事																																										
概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>既定</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①プレキャスト街きょ工</td> <td>0m</td> <td>115.4m</td> <td>115.4m増</td> </tr> <tr> <td>②街きょ工</td> <td>201.1m</td> <td>85.9m</td> <td>115.2m減</td> </tr> <tr> <td>③区画線工</td> <td>238.6m</td> <td>273.4m</td> <td>34.8m増</td> </tr> <tr> <td>④撤去工</td> <td>21m³</td> <td>26m³</td> <td>5m³増</td> </tr> <tr> <td>⑤仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・視覚障害者誘導用シート設置工</td> <td>0m²</td> <td>15m²</td> <td>15m²増</td> </tr> <tr> <td>・仮舗装工</td> <td>0m²</td> <td>190m²</td> <td>190m²増</td> </tr> <tr> <td>⑥付帯工</td> <td>一式</td> <td>一式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑦交通誘導員</td> <td>243人</td> <td>299人</td> <td>56人増</td> </tr> </tbody> </table>	工種	既定	変更	増減	①プレキャスト街きょ工	0m	115.4m	115.4m増	②街きょ工	201.1m	85.9m	115.2m減	③区画線工	238.6m	273.4m	34.8m増	④撤去工	21m ³	26m ³	5m ³ 増	⑤仮設工				・視覚障害者誘導用シート設置工	0m ²	15m ²	15m ² 増	・仮舗装工	0m ²	190m ²	190m ² 増	⑥付帯工	一式	一式		⑦交通誘導員	243人	299人	56人増		
工種	既定	変更	増減																																								
①プレキャスト街きょ工	0m	115.4m	115.4m増																																								
②街きょ工	201.1m	85.9m	115.2m減																																								
③区画線工	238.6m	273.4m	34.8m増																																								
④撤去工	21m ³	26m ³	5m ³ 増																																								
⑤仮設工																																											
・視覚障害者誘導用シート設置工	0m ²	15m ²	15m ² 増																																								
・仮舗装工	0m ²	190m ²	190m ² 増																																								
⑥付帯工	一式	一式																																									
⑦交通誘導員	243人	299人	56人増																																								
履行終了日	変更前	平成30年5月31日																																									
	変更後	変更なし																																									
契約金額 (税込)	変更前	86,400,000 円																																									
	変更後	93,643,560 円																																									
	増減	7,243,560 円																																									
変更理由	<p>①本工事と競合する沿道の開発工事に工程遅延が生じたこと及び集水柵設置に際し占用企業者の水道・ガスとの近接協議が必要となり不測の日数を要した。さらに、沿道店舗及び住民より工事期間中の歩道の安全確保と早期完成の要望があったことから現場打ちの街きょをプレキャスト街きょに変更し、工程の短縮を図るため。</p> <p>②交差点改良に伴い警視庁が実施する信号機移設時に、区画線工の見直しが生じたため。</p> <p>③交差点内に残置された既設側溝が見つかり、車道打換え時に支障となることから撤去及び処分を実施するため。</p> <p>④沿道地権者の要望により、歩道部の施工に伴う仮設通路における視覚障害者誘導シートを追加するため。また、道路改良に伴い現況道路と将来道路の高さに差が生じることから店舗や利用者から通行に支障を来さぬよう要望があったことから、歩行者の安全確保及び施工性の向上を目的に歩道上空を計画高さに合わせて開放するため。</p>																																										