

契約変更に係る公表事項

件名	東平山排水区(29-1)工事	
概要	雨水管復旧工 N=1式 新規 家屋調査工 N=1式 新規 調整コンクリートブロック等据付工 削除 交通誘導警備員 78人を84人に変更 6人増	
履行終了日	変更前	平成29年8月8日
	変更後	平成29年8月30日
契約金額 (税込)	変更前	16,740,000 円
	変更後	18,079,200 円
	増減	1,339,200 円
変更理由	<p>本工事は道路課施行の都市計画道路3・4・24号線道路築造工事（以下「道路課工事」とする）と競合するため、道路課工事着工前に竣工させる工事であり、JRに委任しJR中央線軌道下の雨水管推進工事（以下「JR委任工事」とする）竣工後でないとは着工できない工事です。</p> <p>JR委任工事の竣工の遅延に伴い本工事の着工に遅れがあったため、道路課工事着工前に竣工するよう工事進行を図りましたが、道路課との協議により、仮設の雨水管を復元することと、工事後の家屋調査をすることになったため、設計変更するものです。</p> <p>なお、設計変更により道路課工事と工期が重複しますが、道路課及び道路課工事受注者との工程調整の結果、支障のないことを確認しています。</p>	