

契約変更に係る公表事項

件名	実践女子大学グラウンド解放整備工事(その1)			
概要	工種 ①防球ネットの変更 ・防球ネットの延長 ・基礎の変更 ・基礎根入れ深さ ・防護マット ②遮音フェンス設置 ③植栽設置 ④附帯工	既定 70.0m 18箇所 0箇所 18箇所 0箇所 18箇所 0箇所 0m 0本 一式	変更 63.4m 0箇所 18箇所 0箇所 18箇所 0箇所 20.5m 26本 一式	増減 6.6m減 (□700×300) (□1,000×650) (3.2m) (3.5m) (一重) (二重) 20.5m増 26本増
履行終了日	変更前	平成30年2月28日		
	変更後	変更なし		
契約金額 (税込)	変更前	117,720,000 円		
	変更後	133,364,880 円		
	増減	15,644,880 円		
変更理由	① 1 塁側の防球ネット端部の支柱基礎が、既存のテニスコート基礎部分に緩衝すること及び3 塁側の防球ネットの支柱の一部が場内マンホール位置と重なることから、それぞれ支障の無い位置へ変更する。 ② 防護マットのワイヤー部分が露出しすることで利用者へ危険が及ぶことが判明したため、防護マットを一重から二重に変更する。 ③ 地質調査の結果、当該地質が軟弱地盤であることが判明したため、軟弱地盤対策として防球ネットの上部基礎及び支柱の根入れ深さを変更する。 ④ 周辺住民からの要望による騒音対策として、新たに遮音フェンスと植栽を設置する。			