

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(30-1)工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成30年12月5日
	変更後	平成30年12月27日
契約金額 (税込)	変更前	13,295,484 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>交通管理者協議において、作業帯及び誘導員配置計画等の協議に時間を要したため。また、施工期間において他企業工事との競合があり、施工期間など工程調整の結果、着手時期が遅延したため。</p>	