

契約変更に係る公表事項

件名	滝合橋橋梁補修(31-1)工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アスファルト運搬処分について、72m<sup>3</sup>を98m<sup>3</sup>に26m<sup>3</sup>増変更する。</li> <li>・交差点付近の施工について、昼間施工から夜間施工に変更する。</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和元年12月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	81,070,000 円
	変更後	86,527,100 円
	増減	5,457,100 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装打換の切削を行っていたところ、従前の舗装厚が当初設計よりも厚いことが判明したため、運搬処分と舗設するアスファルトの数量を変更することになったため。</li> <li>・当初、昼間施工としていたが、契約後、日野警察署から接続している都道(北野街道)や平山城址公園駅方面からの接続路の交通渋滞等の混乱を少なくするよう指示があり、交差点付近は交通量が減少する夜間施工に変更することになったため。</li> </ul>	