

契約変更に係る公表事項

| 件名 | 第3049橋ほか2橋補修(31-2)工事 | | |
|--------------|---|-------------------------------|---|
| 概要 | 工種 ①断面修復 ②夜間施工 | 既定 0.2m ³ なし | 変更 0.3m ³ あり 増減 0.1m ³ 増 増 |
| 履行終了日 | 変更前 | 令和2年1月17日 | |
| | 変更後 | 変更なし | |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 17,600,000 円 | |
| | 変更後 | 19,052,000 円 | |
| | 増減 | 1,452,000 円 | |
| 変更理由 | <p>・第8004橋の断面修復について、コンクリートのはつり作業を行う中で、コンクリート劣化が想定以上に進行し、剥落量が増加したため修復数量を増変更する。</p> <p>・第3049橋について、近隣の教会や幼稚園等との調整を続けながら施工していたが、昼間施工に理解を得られなかったため、幼稚園の送迎、拝礼者や行事参加者等の安全を考慮し、舗装の打換えと伸縮装置の取替を夜間施工に変更する。</p> | | |