

契約変更に係る公表事項

件名	市道K28号線ほか1路線舗装補修工事																								
概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>既定</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【市道K28号線】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>①道路打換工</td> <td>955㎡</td> <td>915㎡</td> <td>40㎡減</td> </tr> <tr> <td>【幹線市道I-12号線】</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>①道路打換工</td> <td>432㎡</td> <td>231㎡</td> <td>201㎡減</td> </tr> <tr> <td>②交通誘導警備員費</td> <td>40人</td> <td>31人</td> <td>9人減</td> </tr> </tbody> </table>	工種	既定	変更	増減	【市道K28号線】				①道路打換工	955㎡	915㎡	40㎡減	【幹線市道I-12号線】				①道路打換工	432㎡	231㎡	201㎡減	②交通誘導警備員費	40人	31人	9人減
工種	既定	変更	増減																						
【市道K28号線】																									
①道路打換工	955㎡	915㎡	40㎡減																						
【幹線市道I-12号線】																									
①道路打換工	432㎡	231㎡	201㎡減																						
②交通誘導警備員費	40人	31人	9人減																						
履行終了日	変更前	令和2年3月17日																							
	変更後	変更なし																							
契約金額 (税込)	変更前	15,950,000 円																							
	変更後	12,009,800 円																							
	増減	-3,940,200 円																							
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・市道K28号線については、現場着手後、道路端20cmに道路側溝の補強コンクリートが確認され、幅員打換を減量変更するため。 ・幹線市道I-12号線については、東京都水道局より強固な配水管網ネットワークを構築することを目的として、本工事の施工範囲の半幅を東京都が施工したい旨の依頼があったため。 																								