

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校グラウンド整備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) プールシステムの給配水管を埋設配管への改修</li> <li>(2) 南側歩道切り下げ部分の撤去及び仕様等の変更</li> <li>(3) 設計GLの変更に伴う盛土の変更</li> <li>(4) プールサイド床復旧の追加</li> <li>(5) 既設雨水柵の改修</li> <li>(6) コンクリート撤去及び処分数量の変更</li> <li>(7) 散水設備移設の一部変更</li> <li>(8) グラウンド舗装面積及び一部仕様の変更</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和2年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	90,483,800 円
	変更後	94,474,600 円
	増減	3,990,800 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、プールシステムの給水配管の埋設管への改修、南側歩道切り下げ部分の撤去及び仕様等の変更、設計GLの変更に伴う盛土の変更、プールサイド床復旧の追加、既設雨水柵の改修、コンクリート撤去及び処分数量の変更、散水設備移設の一部変更、グラウンド舗装面積の一部変更を行うこととなったため。</p>	