

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市立潤徳小学校トイレ改修機械設備工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	令和3年1月25日
	変更後	令和3年2月26日
契約金額 (税込)	変更前	17,646,200 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>分離発注である日野市立潤徳小学校トイレ改修建築工事の工期が延長になり、それに伴い機械設備工事も延長になったため。</p>	