

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立潤徳小学校トイレ改修機械設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・換気ダクトを換気扇の二次側からΦ150に変更</li> <li>・④棟校舎通路手洗い流し系統の給水管を、トイレ内南側のPSを利用し単独系統とする</li> <li>・排水系統の耐震フレキ施工の取りやめ</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和3年1月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	17,606,700 円
	変更後	17,646,200 円
	増減	39,500 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、トイレのダクト設置場所の幅が180mm程度しかなかったため、ダクトをΦ200からΦ150に変更した。また、手洗い場の仮設給水管を設置予定だったが、建築工事との調整から本設給水管に変更したため。</p>	