

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R2-2)工事	
概要	<p>①管きょ工L=198.9mを197.6mに減量。 ②組立人孔工（楕円人孔）6箇所を5箇所に減量。 ③小型人孔工5箇所を6箇所に増量。 ④既設構造物撤去・復旧工の一部を削除。 ⑤人孔No194-1-2-1～人孔No192-4-2-2間の管布設工を夜間施工とする。 ⑥本復旧工の一部を夜間施工とする。 ⑦交通誘導員を増量する。81人を101人に増量。 ⑧コンクリート塊の撤去・処分量を増量する。1.0㎡を6.0㎡に増量。</p>	
履行終了日	変更前	令和3年3月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	27,500,000 円
	変更後	27,842,100 円
	増減	342,100 円
変更理由	<p>現場の施行中に、想定外のコンクリート塊が地中に埋まっていたため撤去をすることになった。また、既存埋設物が支障となり、人孔位置の変更や組立人孔から小型人孔に変更をすることになったため。</p>	