

契約変更に係る公表事項

件名	浅川左岸第二処理分区(R3-1)工事	
概要	<p>工期を以下の通り変更する 令和4年4月15日から令和4年8月31日まで</p>	
履行終了日	変更前	令和4年7月21日
	変更後	令和4年8月31日
契約金額 (税込)	変更前	24,200,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>污水管布設に際して、設計図書に記載のない既設埋設物があることが判明し当該工程においてこれらを撤去、もしくは離隔を確保しながら掘削をする必要が生じ、日進量が少なく、施工日数を要することとなったため。</p>	