

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立平山中学校トイレ改修機械設備工事	
概要	工期を下記のとおり変更する 令和4年5月27日から令和4年12月23日まで	
履行終了日	変更前	令和4年11月30日
	変更後	令和4年12月23日
契約金額 (税込)	変更前	46,750,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	学校運営への配慮をする上で当初想定されなかった施工条件が生じたほか、新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響により施工が停止する期間が生じ、契約工期内での履行が困難となったため。	