

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)子ども包括支援センター電気設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・工期の延伸 ・工期延伸に伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の増額 	
履行終了日	変更前	令和5年10月31日
	変更後	令和6年1月31日
契約金額 (税込)	変更前	149,798,000 円
	変更後	151,371,000 円
	増減	1,573,000 円
変更理由	<p>建設予定地に地中障害物があることが判明し、分離発注である建築工事の工期が延伸となったことにより、電気設備工事の工期も延伸する必要が生じたため。また、工期の延伸に伴い共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の増額が必要となったため。</p>	