

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校トイレ改修建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ○校舎①棟 <ul style="list-style-type: none"> ・男子トイレ床点検口位置の変更 ・廊下側壁面解体範囲の変更 ・和便器開口塞数量の変更 ・2階から4階の床アスファルト防水撤去の追加 ・床下地合板張り、床モルタルダングの数量の変更 ・大便器のライニングの施工取りやめ ・前室側天井の解体新設の追加 ・廊下面既設流し台撤去処分の追加 ・タイルの産廃を混廃に変更 ・ネダフォームの厚みの変更 ・2階印刷室壁床復旧の追加 ・男子トイレ小便器ライニングRC壁撤去の追加 ・床下地に伴う壁復旧（際根太取付壁）の追加 ・1階廊下面流し台新設の追加 ○プール棟 <ul style="list-style-type: none"> ・一方枠の追加 	
履行終了日	変更前	令和5年11月30日
	変更後	令和5年12月28日
契約金額 (税込)	変更前	42,483,221 円
	変更後	45,826,000 円
	増減	3,342,779 円
変更理由	<p>施工に際して、学校からの要望によりプール棟の工事の時期を10月以降としたことに伴い、契約期間延長の契約変更を行う。また、校舎棟及びプール棟に配線上において壁貫通補修が不要なことが判明したため、その取りやめ等の設計変更を行う。</p>	