

契約変更に係る公表事項

件名	日野台歩道橋補修(5-1)工事																			
概要	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">工種</td> <td style="text-align: center;">既定</td> <td style="text-align: center;">変更</td> </tr> <tr> <td>・現場溶接工(当板補強)</td> <td style="text-align: right;">A=1m²</td> <td style="text-align: right;">A=24m²</td> </tr> <tr> <td>・紫外線硬化型FRPシート設置工</td> <td style="text-align: right;">A=0.1m²</td> <td style="text-align: right;">A=13m²</td> </tr> <tr> <td>・橋面防水工</td> <td style="text-align: right;">A=34m²</td> <td style="text-align: right;">A=67m²</td> </tr> <tr> <td>・塗替塗装工(素地調整)</td> <td style="text-align: right;">A=506m²</td> <td style="text-align: right;">A=651m²</td> </tr> <tr> <td>・塗替塗装工(防食下地)</td> <td style="text-align: right;">A=509m²</td> <td style="text-align: right;">A=654m²</td> </tr> </table>		工種	既定	変更	・現場溶接工(当板補強)	A=1m ²	A=24m ²	・紫外線硬化型FRPシート設置工	A=0.1m ²	A=13m ²	・橋面防水工	A=34m ²	A=67m ²	・塗替塗装工(素地調整)	A=506m ²	A=651m ²	・塗替塗装工(防食下地)	A=509m ²	A=654m ²
工種	既定	変更																		
・現場溶接工(当板補強)	A=1m ²	A=24m ²																		
・紫外線硬化型FRPシート設置工	A=0.1m ²	A=13m ²																		
・橋面防水工	A=34m ²	A=67m ²																		
・塗替塗装工(素地調整)	A=506m ²	A=651m ²																		
・塗替塗装工(防食下地)	A=509m ²	A=654m ²																		
履行終了日	変更前	令和6年3月13日																		
	変更後	変更なし																		
契約金額 (税込)	変更前	43,633,585 円																		
	変更後	53,692,100 円																		
	増減	10,058,515 円																		
変更理由	<p>施工に際して、橋面舗装コンクリートの研り作業やブラストによるケレン作業を実施した際、床版デッキプレートや階段蹴上げ等の鋼材が当初想定より大きく損傷していることが判明し、補修及び補強する範囲を拡大して施工する必要が生じたため。</p>																			