

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第八処理分区(R5-1)取付管更生工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・前処理工 28箇所 (追加変更) ・交通誘導員 12人→27人 +15人 (増量変更) 	
履行終了日	変更前	令和6年2月29日
	変更後	令和6年3月15日
契約金額 (税込)	変更前	5,940,000 円
	変更後	8,103,700 円
	増減	2,163,700 円
変更理由	<p>施工に際して、改築を行う管渠の事前調査をした結果、更正工事に支障をきたす異物が確認され、前処理公の追加変更等を行ったため契約金額増額を行う。</p>	