

契約変更に係る公表事項

件 名	幹線市道Ⅱ-48号線バリアフリー工事(7-1)	
概 要	【道路改良(補助)】 ・視覚障害者誘導用ブロック143㎡を視覚障害者誘導用シート102㎡に変更する。 ・透水性舗装工605㎡を739㎡に変更する。 ・表層工22㎡を24㎡に変更する。 ・表層工14㎡を17㎡に変更する。 ・道路打換工、表層工、半たわみ舗装工を夜間に変更する。 【道路改良(単費)】 ・視覚障害者誘導用ブロック3㎡を視覚障害者誘導用シート5㎡に変更する。 ・交通誘導員(昼間)10人を512人に変更する。 ・交通誘導員(夜間)50人を追加する。 ・配管工1式を追加する。 【舗装補修(補助)】 ・視覚障害者誘導用ブロック30㎡を視覚障害者誘導用シート26㎡に変更する。 ・透水性舗装工117㎡を153㎡に変更する。 ・道路打換工、表層工を夜間に変更する。 【舗装補修(単費)】 ・交通誘導員(昼間)23人を95人に変更する。 ・交通誘導員(夜間)16人を追加する。 【市道D20号線(単費)】 ・視覚障害者誘導用ブロック16㎡を視覚障害者誘導用シート11㎡に変更する。 ・透水性舗装工32㎡を48㎡に変更する。 ・交通誘導員31人を47人に変更する。 【バスベイ部(単費)】 ・視覚障害者誘導用ブロック23㎡を視覚障害者誘導用シート17㎡に変更する。 ・透水性舗装工163㎡を257㎡に変更する。 ・交通誘導員35人を86人に変更する。	
履行終了日	変更前	令和8年8月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	101,090,000 円
	変更後	141,299,400 円
	増減	40,209,400 円
変更理由	当初、視覚障害者誘導用ブロックを想定していたが、周辺環境を考慮し即日開放できる視覚障害者誘導用シートに変更し、それに伴う歩道舗装面積の増加が必要となったため。 また、歩行者や車両の通行が想定よりも多く、昼間作業を予定していた舗装工の施工時間を夜間に変更することや、安全を確保するために誘導員を追加が必要となったため。 その他、街路灯設備の配管工について、今後の掘削範囲を最小限に抑えるため先行して埋設する必要があるため。	