

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三小学校トイレ改修建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アスベストの数量の追加</li> <li>・現場発生材の数量の追加</li> <li>・ジャンカ補修工事の追加</li> <li>・軽量コンクリートから普通コンクリートへ変更</li> <li>・1階女子トイレの一部をライニングからLGS壁へ変更</li> <li>・1階脱衣所の床の一部を上げる</li> <li>・1,3階の天井高を変更</li> <li>・シーリングの数量を追加</li> <li>・天井点検口の必要な設置数を変更</li> <li>・建築工事に於いて防水パン設置不要</li> <li>・窓の目隠しフィルム設置不要</li> <li>・PS点検口の設置位置を変更</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和8年3月27日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	30,214,611 円
	変更後	31,726,200 円
	増減	1,511,589 円
変更理由	<p>設計と現場の不一致があり、想定以上のアスベスト撤去が必要になったことや、ジャンカ（豆板）補修を追加することが必要になり、各種数量を追加するもの。また、当初予定していた防水パンや窓の目隠しフィルム設置が不要なこと等が判明したため。</p>	