

契約変更に係る公表事項

件名	三沢三丁目特殊地下壕対策工事(6-1)																					
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ [国補助対象事業費] 1. 削孔工 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">N=5孔</td> <td>N=2孔</td> </tr> <tr> <td>削孔長(粘性土)</td> <td>L=104.7m L=48.1m</td> </tr> <tr> <td>削孔長(砂質土)</td> <td>L= 20.7m L= 4.3m</td> </tr> <tr> <td>削孔長(礫質土)</td> <td>L= 60.1m L=25.0m</td> </tr> </table> 2. 削孔注入工日数 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">n=12日</td> <td>n=16日</td> </tr> </table> 3. 水質調査 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">n=34検体</td> <td>n=46検体</td> </tr> </table> 4. 交通誘導警備員 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">n=83人日</td> <td>n=103人日</td> </tr> </table> ・ [市単独事業費] 5. U-240撤去・新設 <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">[既定]</td> <td>[変更]</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">n=0本</td> <td>n=3本</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">n=0人日</td> <td>n=2人日</td> </tr> </table> 6. 交通誘導警備員 		N=5孔	N=2孔	削孔長(粘性土)	L=104.7m L=48.1m	削孔長(砂質土)	L= 20.7m L= 4.3m	削孔長(礫質土)	L= 60.1m L=25.0m	n=12日	n=16日	n=34検体	n=46検体	n=83人日	n=103人日	[既定]	[変更]	n=0本	n=3本	n=0人日	n=2人日
N=5孔	N=2孔																					
削孔長(粘性土)	L=104.7m L=48.1m																					
削孔長(砂質土)	L= 20.7m L= 4.3m																					
削孔長(礫質土)	L= 60.1m L=25.0m																					
n=12日	n=16日																					
n=34検体	n=46検体																					
n=83人日	n=103人日																					
[既定]	[変更]																					
n=0本	n=3本																					
n=0人日	n=2人日																					
履行終了日	変更前	令和8年1月29日																				
	変更後	変更なし																				
契約金額 (税込)	変更前	47,190,000 円																				
	変更後	43,948,300 円																				
	増減	-3,241,700 円																				
変更理由	<p>削孔数を当初5本としたが2本で空洞充填工の予定数量を施工完了したため。また、削孔注入口隣接の市道02-7号線のU字溝撤去が必要となり、撤去新設工事を追加したため。</p>																					