

契約変更に係る公表事項

件名	日野第一旭が丘処理分区(R7-1)管渠更生工事																														
概要	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">【変更前】</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">【変更後】</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・管渠更生工（形成工法φ150）</td> <td style="text-align: center;">12.6m（1スパン）</td> <td style="text-align: center;">8.7m（1スパン）</td> <td style="text-align: right;">（- 3.9m 減）</td> </tr> <tr> <td>・管渠更生工（形成工法φ200）</td> <td style="text-align: center;">32.2m（1スパン）</td> <td style="text-align: center;">102.6m（3スパン）</td> <td style="text-align: right;">（-70.4m 減）</td> </tr> <tr> <td>・管渠更生工（形成工法φ250）</td> <td style="text-align: center;">559.7m（16スパン）</td> <td style="text-align: center;">491.5m（14スパン）</td> <td style="text-align: right;">（+68.2m 増）</td> </tr> <tr> <td>・管渠更生工（形成工法φ300）</td> <td style="text-align: center;">5.9m（1スパン）</td> <td style="text-align: center;">4.9m（1スパン）</td> <td style="text-align: right;">（- 1.0m 減）</td> </tr> <tr> <td>・部分布設替工</td> <td style="text-align: center;">46.0m（2箇所）</td> <td style="text-align: center;">6.0m（1箇所）</td> <td style="text-align: right;">（-40.0m 減）</td> </tr> <tr> <td>・部分補修工（形成工法φ250）</td> <td style="text-align: center;">8箇所</td> <td style="text-align: center;">10箇所</td> <td style="text-align: right;">（+2箇所 増）</td> </tr> </tbody> </table>				【変更前】	【変更後】		・管渠更生工（形成工法φ150）	12.6m（1スパン）	8.7m（1スパン）	（- 3.9m 減）	・管渠更生工（形成工法φ200）	32.2m（1スパン）	102.6m（3スパン）	（-70.4m 減）	・管渠更生工（形成工法φ250）	559.7m（16スパン）	491.5m（14スパン）	（+68.2m 増）	・管渠更生工（形成工法φ300）	5.9m（1スパン）	4.9m（1スパン）	（- 1.0m 減）	・部分布設替工	46.0m（2箇所）	6.0m（1箇所）	（-40.0m 減）	・部分補修工（形成工法φ250）	8箇所	10箇所	（+2箇所 増）
	【変更前】	【変更後】																													
・管渠更生工（形成工法φ150）	12.6m（1スパン）	8.7m（1スパン）	（- 3.9m 減）																												
・管渠更生工（形成工法φ200）	32.2m（1スパン）	102.6m（3スパン）	（-70.4m 減）																												
・管渠更生工（形成工法φ250）	559.7m（16スパン）	491.5m（14スパン）	（+68.2m 増）																												
・管渠更生工（形成工法φ300）	5.9m（1スパン）	4.9m（1スパン）	（- 1.0m 減）																												
・部分布設替工	46.0m（2箇所）	6.0m（1箇所）	（-40.0m 減）																												
・部分補修工（形成工法φ250）	8箇所	10箇所	（+2箇所 増）																												
履行終了日	変更前	令和8年2月20日																													
	変更後	変更なし																													
契約金額 （税込）	変更前	92,910,243 円																													
	変更後	82,655,100 円																													
	増減	-10,255,143 円																													
変更理由	<p>238-2路線について、管渠内の異物や滞水の影響で、詳細調査が未実施となっていた管渠について、カメラが詰まった場合でも部分布設替え工を施行する際にカメラを回収できることが判明し、カメラ調査を実施した結果、部分布設替え工の減変更となることが判明したため。</p> <p>220路線について、管渠のたるみによる滞水について管更生後の污水管は粗度係数が小さくなり、流下能力が向上することで滞水は改善すると考えられることから、部分布設替え工の延長を減変更するもの。</p>																														